



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO  
PARQUE FLORESTAL DR. M. HENRIQUE DA SILVA

Irati,

PLANTIO

TRATOS CULTURAIS

<u>PLANTIO DE 1948</u>	CUSTO CR\$
<u>Talhão 9-</u>	
Rocada a foice	8.463,40
<u>Talhão 10</u>	
Rocada a foice	931,50

<u>PLANTIO DE 1949</u>	
<u>Talhão 7</u>	
Rocada a foice	5.176,80

<u>PLANTIO DE 1950</u>	
<u>Talhão 17</u>	
Desbaste	3.056,00

Observação: O espaçamento original deste talhão era de 2,0 x 0,20 e foi feito o desbaste dos exemplares menos desenvolvidos, procurando-se manter, aproximadamente, o espaçamento de 0,50 nas linhas. Este serviço foi realizado durante o período setembro/outubro de 1954. No relatório anterior este desbaste figurou, erradamente, como desbaste de covas, na importância de Cr\$195,40.

<u>PLANTIO DE 1951</u>	
<u>Talhão 19</u>	
Carpida manual	6.478,80

<u>PLANTIO DE 1952</u>	
<u>Talhão 20</u>	
Carpida mecânica (GH):	
Dias e horas do tratorista	595,00
Combustíveis e lubrificantes	1.635,20
Ajuade tratorista	112,20
Amortização e conservação do trator e implementos	2.708,80
Extinção de formigueiros	42,00
Soma.....Cr\$	5.093,20

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
 INSTITUTO NACIONAL DO PINHO  
 PARQUE FLORESTAL DR. M. HENRIQUE DA SILVA

Irati,

PLANTIO DE 1953

CUSTO CR\$

Talhão 1

Carpida mecânica (GH):

Dias e horas do tratorista	165,00
Combustíveis e lubrificantes	446,60
Amortização e conservação do trator e implementos	815,90
Soma.....	1.427,50

Carpida manual

Extinção de formigueiros	9.745,40
	87,80

Soma total... 11.260,70

Talhão 8

Carpida manual

Extinção de formigueiros	11.215,90
	42,00

Soma total.... 11.257,90

Talhão 10

Carpida manual

17.908,80

Talhão 11

Carpida mecânica (GH):

Dias e horas do tratorista	2.310,00
Combustíveis e lubrificantes	5.187,70
Ajudante tratorista	638,00
Amortização e conservação do trator e implemento	9.041,10
Soma parcial..	17.176,80

Carpida manual

44.292,60

Soma total.... 61.469,40

Talhão 20

Carpida manual

14.496,60

Talhão 21

Carpida mecânica:

Dias e horas do tratorista	1.325,00
Combustíveis e lubrificantes	2.500,70
Ajudante de tratorista	179,60
Amortização e conservação do trator e implementos	5.902,90
Soma parcial...	9.908,20

Carpida manual

8.649,80

Soma total 18.558,00

Talhão 22

Carpida manual

4.722,00

Observação: o talhão 11, cuja área é de 44,54 has, foi limpo quase continuamente desde outubro até fevereiro e princípios de março, tendo sua área invadida pelo capim de feno com desenvolvimento favorecido pelas abundantes chuvas caldas durante o verão e primavera. Por isto, os tratos culturais ficaram com custo elevado.

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
 INSTITUTO NACIONAL DO PINHO  
 PARQUE FLORESTAL DR. M. HENRIQUE DA SILVA

Irati,

PLANTIO DE 1954

CUSTO CR\$

Talhão 13

Carpiça mecânica:(GH)

Dias e horas do tratorista	310,00
Combustíveis e lubrificantes	713,60
Ajuade tratorista	104,80
Amortização e conservação do trator e implementos	1.439,70
Soma parcial....	2.568,10

Carpiça manual

18.368,30

Extinção de formigueiros

696,70

Soma total..... 21.633,10

Observação: Embora a porcentagem de germinação tenha sido ótima e apesar dos tratos culturais constantes, as perdas posteriores deste talhão, cujo espaçamento é de 1,5 x 1,50, se elevaram a mais de 50%. Atribuímos estas perdas a geada formada nos primeiros dias de novembro, portanto, logo após a germinação, provocando desequilíbrio térmico nas plantinhas, cujo coleto era a primeira parte a secar. Será feito um replantio no presente ano.

AGEIROS

Limpesa mecanizada (graxação):

Dias e horas do tratorista	300,00
Combustíveis e lubrificantes	104,00
Amortização e conservação do trator e implementos	1.133,10
Soma parcial....	1.537,10

Roçada a foice

6.122,10

Soma total ..... 7.659,20

BENFEITORIAS

ESTRADA "A" (Em construção):

Desbravamento:

Serviço mecânico (trator Hd-5):

Dias e horas do tratorista	380,00
Combustíveis e lubrificantes	320,00
Amortização e conservação do trator	1.422,90
Soma parcial.....	2.122,90

Serviço manual:

Destoca

740,10

Soma total..... 2.863,00

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
 INSTITUTO NACIONAL DO PINHO  
 PARQUE FLORESTAL DR. M. HENRIQUE DA SILVA

Irati,

<u>Preparação de leito:</u>	CUSTO CR\$
<u>Serviço mecanizado (trator HD-5):</u>	
Dias e horas do tratorista	140,00
Combustíveis e lubrificantes	170,00
Amortização e conservação do trator e implemento	547,30
Soma.....	<u>857,30</u>

Aterro 2

<u>Serviço mecanizado (trator HD-5):</u>	
Dias e horas do tratorista	120,00
Amortização e conservação do trator e implemento	437,90
Soma.parcial...	<u>557,90</u>
Colocação de manilhas	360,00
Custo das manilhas empregadas	780,00
Soma total....	<u>1.697,90</u>

Observação : O combustível e o lubrificante gastos neste serviço já tinham sido acrescidos nas despesas do aterro 7, quando o trator esteve trabalhado no presente aterro. O aterro 2 vem sendo construído aos poucos, por isso figura em vários relatórios.

Aterro 7

<u>Serviço mecanizado (trator HD-5)</u>	
Dias e horas do tratorista	3.320,00
Combustíveis e lubrificantes	2.950,70
Amortização e conservação do trator e implemento	12.478,30
Soma parcial	<u>18.749,00</u>
Custo de manilhas empregadas	1.750,00
Soma total...	<u>20.499,00</u>

Aterro 9

<u>Serviço mecanizado (trator HD-5)</u>	
Dias e horas do tratorista	1.590,00
Combustíveis e lubrificantes	1.575,00
Amortização e conservação do trator e implemento	6.075,10
Soma.....	<u>9.240,00</u>

Aterro 10

<u>Serviço mecanizado (trator HD-5)</u>	
Dias e horas do tratorista	460,00
Combustíveis e lubrificantes	170,00
Amortização e conservação do trator e implementos	1.641,90
Soma parcial.	<u>2.271,90</u>
<u>Serviço manual:</u>	
Colocação de manilhas	1.078,60
Custo das manilhas empregadas	3.750,00
Soma total	<u>4.828,60</u>

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
 INSTITUTO NACIONAL DO PINHO  
 PARQUE FLORESTAL DR. M. HENRIQUE DA SILVA

Irati,

A estrada "A" encontra-se, na sua maior extensão, pronta. Entretanto, já poderia ter sido todo construído o trecho principal, isto é, do antigo acampamento ao local onde estão sendo construídas as casas de residência da Administração e casa de hóspedes; porém, o único trator que dispõe o Parque para trabalhos de destoca e movimento de terra, além de perder muito tempo na construção dos aterros necessários - pois só dispõe de "buldozer" - vem apresentando constantemente defeito no sistema de embreagem que obriga a paralizações demoradas para concerto, atrasando sobremaneira os trabalhos. Também, não podemos contar com a mão de obra dos diaristas que tivemos de desviar toda para trabalhos de limpeza nos plantios.

CERCA DE DIVISA

Mão de obra  
 Arame farpado

CUSTO CR\$

13.000,00  
 5.600,00

Soma..... 18.600,00

Já foram construídos aproximadamente 4 km. de cerca na divisa nova e desmontada a cerca de arame farpado na antiga divisa com a propriedade do Espólio de Maria da Conceição Pinto de Miranda. Todo material desta cerca antiga foi aproveitado na construção da cerca nova, inclusive palanques e grampos. Junto à nova divisa está sendo aberto um aceiro de 20 metros de largura.

C O N S T R U Ç Õ E S

Foi construída uma pequena casa para ser ocupada pela viúva e filhos do ex-operário do Parque, José Máximo de Quadros, tragicamente falecido em acidente, quando em serviço. Esta casa tem o nº 45 e foi a seguinte a despesa realizada com a mesma:

Casa 45

Mão de obra  
 Material

2.113,00  
 3.533,00

Soma ..... 5.646,00

Continuaram os trabalhos de construção do conjunto residencial iniciados em princípios de setembro e situado no lugar denominado "Coxinhos". A casa destinada ao Silvicultor é a mais adiantada nas obras, faltando pintura e acabamento de banheiro e cozinha. A casa para Administrador já se encontra coberta e com as paredes externas levantadas, sendo que a casa para hóspedes acha-se ainda nos alicerces. As despesas até a presente data são as seguintes:

Casa para Silvicultor:

Mão de obra  
 Material empregado  
 Transporte de material

39.333,80  
 51.932,10  
 4.147,90

Soma..... 95.413,80

O último título é relativo ao transporte de diversos materiais (madeira, telhas, tijolos, cimento, etc) feito com veículo do Parque, tendo sido computado o valor do combustível e pessoal.

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
 INSTITUTO NACIONAL DO PINHO  
 PARQUE FLORESTAL DR. M. HENRIQUE DA SILVA

Irati,

<u>Casa para Administrador</u>	<u>CUSTO CR\$</u>
Mão de obra	12.122,90
Material empregado	23.280,30
Transporte de material	4.768,40
Soma .....	40.171,60

<u>Casa para Hospedes</u>	
Mão de obra	11.400,00
Material	13.066,80
Transporte de material	3.725,50
Soma.....	28.191,70

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assistência médica

Profissional contratado: Dr. Lourival Luiz Fornazari

Nº de visitas ao Parque	18
Consultas em Irati	53
Receitas fornecidas	100
Hospitalizações em Irati (Hospital São Vicente)	10
Partos	6
Óbitos	1 (acidentado)
Exames de saúde	9
Operações	4
Injeções aplicadas no ambulatório do Parque	

Assistência dentária

Profissional contratado: Dr. Kival Santos Bond

Visitas ao Parque	20
Extrações dentária	43
Obturações de 1º, 2º e 3º graus	15
Tratamentos de canais	23
Pulpectomias	5
Moldagens	3
Coroas	3
Bridge	1

Assistência escolar

Professora:estadual: Anita Garzuze da Silva Araujo

Nº de alunos	35
Dependentes de servidores do Parque	33

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO  
PARQUE FLORESTAL DR. M. HENRIQUE DA SILVA

Irati,

PARQUE ROMÁRIO MARTINS

PLANTIO

TRATOS CULTURAIS

PLANTIO DE 1944/45	CUSTO CR\$
<u>Talhão 1</u> Rogada a foice	14.658,00
<u>Talhão 2</u> Rogada a foice	14.252,00
<u>Talhão 10</u> Carpida a enxada	3.584,00

Observação: A carpida no talhão 10 foi feita apenas em pequena área plantada o ano retrazado com Pinus insignis, local onde era grande o número de falhas do plantio de pinheiro do Paraná feito nos anos de 1944/45.

PLANTIO DE 1946

<u>Talhão 3</u> Rogada a foice	6.490,00
<u>Talhão 6</u> Rogada a foice Desbaste de covas	26.588,80 2.160,00
Soma.....	28.748,80

PLANTIO DE 1953

<u>Talhão 12</u> Carpida a enxada Extinção de formigueiros	100.618,50 630,00
Soma.....	100.648,50

Observação: A limpêsa no talhão 12 prolongou-se por todo o período de setembro até fevereiro, sendo os trabalhos dificultados pelas chuvas prlongadas. Além da limpêsa foi feito um replante de 3.800 mudas com cedro nas falhas dêste talhão.

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL  
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO  
PARQUE FLORESTAL DR. M. HENRIQUE DA SILVA

Irati,

BENEFICÓRIAS

Foi feita a montagem de um conjunto Diesel para força e luz e a instalação em todas as salas de luz, bem como de uma bomba para água. Não foi ainda computada a mão de obra empregada na instalação por não ter sido apresentada a conta pela firma vendedora e instaladora. O material, fora fios e outros acessórios, teve o seguinte custo:

1 motor Diesel	CR\$51.900,00
1 alternador	18.000,00
1 bomba e motor	3.600,00
Soma.....	73.500,00

CONSTRUÇÕES

CASA Nº 24

Material	7.036,40
Mão de obra	6.259,00
Soma.....	13.295,40

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA MÉDICA

Não foram colidos dados uma vez que o médico contratado do Parque, Dr. Giocondo Vilanova Artigas não comparece ao Parque, atendendo o pessoal apenas no seu consultório em Curitiba.

ASSISTÊNCIA DENTÁRIA

Profissional: Dr. Paulo M. de Andrade

Nº de visitas ao Parque	12
Extrações	75
Obturações	56
Tratamento de canal	12

ASSISTÊNCIA ESCOLAR

Dispõe o Parque de duas professoras nomeadas pelo Governo Estadual, sendo a frequência dos alunos de 37, segundo dados do Administrador. As professoras são as Senhoras Isabel Leal de Castro e Enny de Siqueira Cabral.